



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 426/2020

ΘΕΜΑ 6^ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Αρ. μελ. 22/2019).

Στο Λουτράκι σήμερα την 2^α του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 22454/27-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ήτοι

Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Μη συμμετέχοντες: ουδείς.

Επίσης δεν συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/οικ.1148/08-03-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΕ7465ΧΘΞ-ΜΟΤ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την "Έγκριση δέσμευσης ποσού 3.500.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ871000010 της Σ.Α.Ε. 871 του Π.Δ.Ε., διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο μας για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ. και τις φυσικές καταστροφές της 23^{ης} Ιουλίου 2018".

2. Η υπ' αριθ. 22/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ" ΥΠΟΕΡΓΟ 3 του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού δαπάνης #370.000,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

3. Το υπ' αριθ. 15490/19-08-2019 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου του υποέργου εταιρείας «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», ποσού #286.451,61# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 4,00%), με χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών, ήτοι έως 19-02-2020.

4. Η υπ' αριθ. 281/07-09-2020 (ΑΔΑ:6ΚΘΧΩΛ3-59Θ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω υποέργου έως 19-11-2020.

5. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 19074/19-10-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του ανωτέρω υποέργου για δύο (2) μήνες, προκειμένου να αποπερατωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά τους θερινούς μήνες, καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών που εξακολουθούν να υφίστανται από τον κίνδυνο της διασποράς του κορωνοϊού.

6. Η υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/93842/10-11-2020 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 20979/10-11-2020) σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το ανωτέρω υποέργο μέχρι την 19-01-2021, λόγω του περιορισμού του ωραρίου εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο - Αύγουστο, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης και των ιδιαίτερων συνθηκών που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

7. Το από 26-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο η υπηρεσία εκτιμώντας τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία, εισηγείται θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του εν λόγω υποέργου έως την **19.01.2021**.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 4^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ " (Αρ. μελ. 22/2019), εργολαβίας της εταιρείας «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» μέχρι **19 Ιανουαρίου 2021**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/93842/10-11-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

Για την εκτέλεση του εν λόγω υποέργου θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/οικ.1148/08-03-2019 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **426/2020**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης