



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 167/2021

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 31^η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπίγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 8123/27-05-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή: ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
2. Η υπ' αριθ. 45/2020 μελέτη της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης, η οποία αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων για τη συγκοινωνία του Δήμου μας.
3. Το υπ' αριθ. 25100/30-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας PAPPAS J. SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και τοποθέτησης οκτώ στεγάστρων τύπου Α και πέντε στεγάστρων τύπου Β αστικής συγκοινωνίας, με προθεσμία περαίωσης αυτής έως την 30^η Μαρτίου 2021.
4. Το γεγονός ότι έχει ήδη δοθεί 2μηνη παράταση για την εν λόγω προμήθεια, η οποία λήγει την 30^η Μαΐου 2021.
5. Η υπ' αριθ. 7967/26-05-2021 αίτηση του αναδόχου για εκ νέου παράταση της προθεσμίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.
6. Το υπ' αριθ. 7979/26-05-2021 έγγραφο του Τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών & ελέγχου κατασκευών της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο προτείνεται η χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης έως την **30^η Ιουνίου 2021**, καθότι λόγω

της πανδημίας Covid 19, υπάρχει χρονοκαυστέρηση τόσο στο εμπόριο (μεταφορά υλικών και αριθμός συνεργαζομένων ατόμων) όσο και στην οικονομική ζωή της χώρας, χωρίς να μεταβάλλεται η φύση της σύμβασης και το συμβατικό συνολικό αντικείμενο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου μας, με ανάδοχο την εταιρεία PAPPAS J. SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, μέχρι την **30^η Ιουνίου 2021**, χωρίς να μεταβάλλεται η φύση της σύμβασης και το συμβατικό συνολικό αντικείμενο αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το υπ' αριθ. 7979/26-05-2021 έγγραφο του Τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών & ελέγχου κατασκευών της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **167/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Κορδαλή Σωτηρία
Γλυκοφρύδης Ιωάννης
Μουζάκης Αθανάσιος